



दुधपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
गौडा, लमजुङ
आषाढ २०७६
स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७६	माघ २०७६	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२,४३७									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२,३६१	२,३६१	०	०			लाभग्राही, दुधपोखरी गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	२,३६१	२,३६१	०	०			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	२,३६१	१,८६८	४९३	४९३		लाभग्राही र दुधपोखरी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,८६८	१,८१२	५६	५४९	६४७	लाभग्राही, दुधपोखरी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१,८१२	१,८१२	०	५४९	४९३	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	१,८६८	६२०	१,२४८	१,२४८	५४९	४९३	लाभग्राही र दुधपोखरी गाउँपालिका		
	प्रमाणीकरण संख्या	६२०	३५५	२६५			१,३८६	लाभग्राही, दुधपोखरी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU		

(Handwritten Signature)

दुधपोखरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	३५५	३५५	०			२,००६	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	४									
	पहिलो किस्ता	४									
	दोश्रो किस्ता	०									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	१. आर्थिक अवस्था कमजोर										
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	१. ५०,०००/- लिएर खर्च गरि सकेको र दोश्रो किस्ताको लागि DPC गर्न नसकेकाले										
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	१. गरिवीको कारणले तीन लाखको घर बनाउन नसक्ने भएकोले र ऋण खोज्दा नपाएकाले बनाउन नसकेको										

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	९५	७७	१८			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	३२१	८३	२३८			
प्रबलिकरण संख्या	०					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	४	Thado Swaara (MUNGI BAZAR),MUNGI BAZAR,Dhan Swaara (NO LANDSLIDES),Wetani.PIPRAU,GAURI GAUN घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ७६,२९,१४६,			०,Retaining structures and bioengineering recommended,,Some filling of cracks and surface drainage by the community would be of benefit.ALL 7
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२				HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION,Drainage and management of vegetation recommended.
सानुपर्ने बस्ति	१				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही					

(Handwritten signature)

दुधपोखरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

(घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	६	वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ६	२,४३७			
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	०					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ	६	वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ६	२,४३७			

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:

- कुल लाभग्राहीको पच्चिस प्रतिशत कामदारको उपलब्धता,
- कामदारको समस्या नभएको,

दुधपोखरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- छ

सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:

- पालिकामा उत्पादन गर्ने नभएको र नजिकैको खैरेनी र भोटेओडार बजार बाट आपूर्ति गर्नुपर्ने

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	५८,३५६	छ	४,०००		४००	
• गिट्टी	घन मि.	६,००२	छ	२,०००		४००	
• बालुवा	घन मि.	६,९५१	छ	२,०००		४००	
• काठ	क्यु फिट	१९२,९७६	छ				
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छैन	१,१००			
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	५६,१४३	छैन	१,३००			
• रड	किलो ग्राम	६०७,१०१	छैन				
• जस्ता पाता	बन्डल	७,८८६	छैन	१८,०००			
• इट्टा	गोटा	४५९,२५२	छैन	४२			

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतियस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		२	१	१				
सव-इन्जिनियर		४	३	१				
अ.सव-इन्जिनियर		३	१	२				
डकमी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम	८०	८०	०				
	५०-दिने तालिम	३०	०	३०				
सिकमी		६०	६०	०				
ज्यामी		५००	५००	०				

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

दुधपोखरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- गरिवीको कारणले गर्दा,
- ढुवानीको कारणले गर्दा,
- पानीको समस्या,

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका ५०% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

•

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका ५ % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- गरिवीको कारणले गर्दा,
- पुन निर्माणको घरहरुमा यातायातको कारणले धेरै ढुवानी खर्च लाग्ने भएकोले,

बैंकिग प्रणाली सम्बन्धमा

- बैङ्क द्वारा अनुदान वितरण कार्यमा ढिलाई भएको,

समाधानका उपायहरु

- प्राविधिक खटिनु भन्दा अगाडी बनेका मापदण्ड विपरीत घरहरुको समस्या समाधान गर्ने,
- अनुदान वितरण कार्यलाई छिटो र सहज गर्नुपर्ने,
- विभिन्न पुन निर्माणमा आवद्ध जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुले पुन निर्माण कार्यलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने पालिकालाई सहयोग गर्नुपर्ने,


श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: हर्केश बहादुर धामी

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९७९२६६९



पेश गर्ने

नाम: ध्रुव खनाल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५६०४६३५७



स्वीकृत गर्ने:

नाम: कमल प्रसाद धिताल

पद: उपाध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५६०४६३६७

